



M E L D E F O R M U L A R

für die Ausserbetriebnahme und Instandstellung einer Anlage

Inhaber der Anlage: _____

Gemeinde: _____ Anlage-Nr.: _____

Fachunternehmen: _____

Ausserbetriebnahme der Lageranlage

Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten dürfen nur von Personen erstellt, geändert, kontrolliert, befüllt, gewartet, entleert und ausser Betrieb gesetzt werden, die auf Grund ihrer Ausbildung, Ausrüstung und Erfahrung gewährleisten, dass der Stand der Technik eingehalten wird.

Das fachkundige Unternehmen bestätigt, dass die Arbeiten gemäss den einschlägigen Vorschriften bzw. Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Ausserbetriebnahme am: _____

Ort / Datum / Unterschrift und Stempel: _____

Instandstellung der Lageranlage

Schutzbauwerk

Einbau neuer: Tankraum-Folie Beschichtung Laminat

Risse im Beton lokal abgedichtet Produkt: _____

Risse im Verputz lokal abgedichtet Produkt: _____

Tankraum allgemein abgedichtet

Auffangwanne ersetzt

Auffangschale ersetzt (nach Rücksprache mit ANU)①

Baustoff:

GFK

Stahl

① Rücksprache mit ANU erfolgt am: _____

Sachbearbeiter: _____

Lagerbehälter

- Tank aussen entrostet und mit Korrosionsschutz versehen
- Mannloch neu eingebaut: \varnothing _____ mm
Lage des Mannlochs oben seitlich
- Tankauflager ersetzt, Profile aus Stahl _____ mm
- Dichter Mannlochschaft eingebaut
- Überdrucksicherung eingebaut
- _____

Produkterohrleitung

- Produkterohrleitung sichtbar verlegt
- Produkterohrleitung in Leckerkennungsrohre verlegt
- Produkterohrleitung auf eigensichere Saugleitung umgebaut
Montage der Rohrleitung Einrohrsystem Zweirohrsystem Druckleitung
- Magnetventil eingebaut Vakuumventil eingebaut
- Rückschlagventil unter Zapfsäule montiert
- Säulenfussabdichtung erstellt
- Druckausgleichsleitung ersetzt \varnothing _____ mm
- _____

Verschiedenes

- Bodenablauf im Heizraum abgedichtet
- Heizraum als Auffangschale ausgebildet
- Auffangschale unter Ölbrennergarnitur
- _____
- _____

Das fachkundige Unternehmen bestätigt, dass die Arbeiten gemäss den einschlägigen Vorschriften bzw. Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Ausgeführt am:

Ort / Datum / Unterschrift und Stempel: