



EINBAUPROTOKOLL für erdverlegte Lageranlagen

Inhaber der Anlage: _____

Gemeinde: _____ Anlage-Nr.: _____

Fachunternehmen: _____

Hersteller des Tanks: _____

Technische Daten

Lagergut: Heizöl Dieselöl Benzin _____

Tankinhalt in Litern: _____ unterteilt in _____ Kammern

Korrosionsschutz: Beschichtung Kathodenschutz

Zustand der Baugrube

trocken Grundwasser Grundwasser abgepumpt

Grubentiefe: _____ cm Grubenbreite: _____ cm Überdeckung: _____ cm

Bauprüfung

Porenprüfung vorgenommen Tank bis 20 cm über Scheitelhöhe eingesandet

Sandummantelung mindestens 20 cm Anlagenummerschild am Füllstutzen montiert

Das fachkundige Unternehmen bestätigt, dass die Arbeiten gemäss den einschlägigen Vorschriften bzw. Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Ausgeführt am:

Ort / Datum / Unterschrift und Stempel:

Bitte wenden!

Bei Tankversenkungen beachten:

1. Das ANU ist spätestens **3 Arbeitstage vor der Versenkung** schriftlich über den vorgesehenen Termin zu informieren.
2. Das **Anlagennummern-Schild (blau)** muss vor der Tankversenkung im Besitze der verantwortlichen Firma sein. Das Nummernschild ist mit einem geeigneten Halter am Füllstutzen des Tanks zu befestigen.
3. Der Einbau des Tanks untersteht, bis der Tank **20 cm** über seine Scheitelhöhe eingebettet und der Mannlochschaft **dicht** aufgesetzt ist, der direkten Verantwortung des Tankherstellers.
4. Für jeden Tank muss das Einbauprotokoll durch das fachkundige Unternehmen ausgefüllt, visiert und dem ANU zugestellt werden.