



Projekttitlel: Scala pesci a Permunt

Gewässer	
Gemeinde	Poschiavo
Einzugsgebiet	Poschiavino
Gewässer	Poschiavino
Gewässernummer	6.1.5
Gewässertyp	Fiume principale
Fischarten	Trota fario e scazzone
Besonderheiten	Zona con deflussi minimi costanti e senza variazioni delle centrali idroelettriche

Trägerschaft / Kosten

Bauherrschaft	Ufficio caccia e pesca dei GR
Ausführung	Ufficio caccia e pesca dei GR
Baubegleitung	Ufficio caccia e pesca dei GR
Kosten	1'700
Finanzierung	Ufficio caccia e pesca dei GR
Bauzeit	Novembre 2004

Projektperimeter

Blatt LK 25:0000	1278 La Rösa	Koordinaten	802 450 / 138 100
Länge	20 m	Breite	12 m





Ausgangszustand

Dopo la grande alluvione del 1987, nel Poschiavino si sono create diverse briglie atte a stabilizzare il letto del fiume. Queste briglie con il tempo ed il costante lavoro dell'acqua sono diventate degli sbarramenti difficili e faticosi da superare per le trote che risalgono il fiume per riprodursi.

Projektziele

- Ripristino della connettività del Poschiavino per le trote, con la costruzione di una scala in blocchi di pietra, semplicemente accatastati davanti alla briglia. Il lavoro dell'acqua con le piene provvederà a sistemare i blocchi ed il materiale.

Massnahmen

- Posa di blocchi in pietra davanti alla briglia per una lunghezza di ca. 20 m ed uno spessore che va da 0 a ca. 2 m.

Bewertung der Massnahmen

Hochwasserschutz	Nessun problema
Ökologische Funktionsfähigkeit	Ripristinata con successo
Systemrelevanz	Importante
Leitarten	Trota fario
Lebensräume	Connettività del fiume molto migliorata
Landschaftsbild	Corso d'acqua più naturale
Freizeitwert	Interessante come esempio per scuole ecc...
Kosten-Nutzenverhältnis	

Erfolgskontrollen



Bilddokumentation

Vorher

Nachher



Weitere Bilder